

Mess- und Prüfprotokoll

Elektrische Anlage nach DIN VDE 0100-600 / DGUV Vorschrift 3

Nr. 260171-01-VTest12-MP-0001

Datum: 25.05.2026

Auftraggeber

Elektro Mahlberg GmbH

Kunden-Nr.

100130000

Anlage / Objekt

turnFEST 2026 Konstanz

Auftrags-Nr.

260171-01

Auftragnehmer

Eventenergie Deutschland GmbH & Co. KG

Blatt

1 / 1

Prüfer

Christian Ecker

Prüfgrundlagen & Netzform

Prüfung nach: ☒ DIN VDE 0100-600 ☐ DIN VDE 0105 ☒ DGUV V3
Prüfart: ☐ Neuanlage ☐ Erweiterung ☐ Änderung ☐ Instandsetzung ☒ Wiederholung
Netz: **400 V / 50 Hz** Netzsystem: ☐ TN-C ☒ TN-S ☐ TN-C-S ☐ TT ☐ IT

Besichtigen

Auswahl der Betriebsmittel	☒ i.O.	☐ n.i.O.	Kennzeichnung Stromkreise	☒ i.O.	☐ n.i.O.
Zugänglichkeit der Betriebsmittel	☒ i.O.	☐ n.i.O.	Trenn- und Schaltgeräte	☒ i.O.	☐ n.i.O.
Kennzeichnung N- und PE-Leiter	☒ i.O.	☐ n.i.O.	Brandabschottungen	☒ i.O.	☐ n.i.O.
Leiterverbindungen	☒ i.O.	☐ n.i.O.	Gebäudesystemtechnik	☒ i.O.	☐ n.i.O.
Schutz- und Überwachungsgeräte	☒ i.O.	☐ n.i.O.	Hauptpotenzialausgleich	☒ i.O.	☐ n.i.O.
Kabel, Leitungen und Stromschienen	☒ i.O.	☐ n.i.O.	Zus. örtl. Potenzialausgleich	☒ i.O.	☐ n.i.O.
Schutz gegen direktes Berühren	☒ i.O.	☐ n.i.O.	Dokumentation / Warnhinweise	☒ i.O.	☐ n.i.O.

Erproben

Funktion der Anlage	☒ i.O.	☐ n.i.O.	Rechtsdrehfeld Drehstromsteckdosen	☒ i.O.	☐ n.i.O.
Funktion Schutz-/Überwachungseinrichtungen	☒ i.O.	☐ n.i.O.	Drehrichtung der Motoren	☒ i.O.	☐ n.i.O.
Gebäudesystemtechnik	☒ i.O.	☐ n.i.O.			

Messungen – Stromkreise

Stromkreisverteiler-Nr.: Test 12

Nr.	Zielbezeichnung	Kabel	I _n (A)	I _k (A)	Z _S (Ω)	R _{iso} (MΩ)	RCD I _n (mA)	t _a (ms)	R _{PE} (Ω)
1	S1		309	356	0,65	500	0,024	38,1	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Durchgängigkeit Potenzialausgleich

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Fundamenterder | ☐ Potenzialausgleichsschiene | ☐ Hauptwasserleitung |
| ☐ Hauptschutzleiter | ☐ Gasinnenleitung | ☐ Heizungsanlage |
| ☐ Klimaanlage | ☐ Aufzugsanlage | ☐ EDV-Anlage |
| ☐ Telefonanlage | ☐ Blitzschutzanlage | ☐ Antennenanlage/BK |
| ☐ Gebäudekonstruktion | ☐ Wasserzweischenzähler | |

Erdungswiderstand R_E = Ω

Verwendete Messgeräte

Gerät 1: –

Gerät 2: –

Prüfergebnis

☒ keine Mängel festgestellt

☐ Mängel festgestellt

Plakette erteilt: ☒ ja ☐ nein

Mängel / Bemerkungen:

Nächster Prüftermin: /

Auftraggeber (Ort, Datum, Unterschrift)

Prüfer: Christian Ecker – 25.05.2026